

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 18ο
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΙΣ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Στην Φλώρινα, σήμερα, στις 09 Απριλίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη, και ώρα 11.00', συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Φλώρινας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 02/2024 Δημοτικής Επιτροπής), μετά από έγγραφη πρόσκληση του κου Προέδρου με ημερομηνία 05 Απριλίου 2024, αποτελούμενη από επτά (7) μέλη (άρθρ. 55 Ν. 3852/2010):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- Βασίλειος Γιαννάκης, Πρόεδρος
- Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Μέλος
- Αθανάσιος Μπέλτσος, Μέλος
- Κωνσταντίνος Ρόζας, Μέλος
- Νικόλαος Ιωακειμίδης, Αντιπρόεδρος
- Ιωάννης Βοσκόπουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Λάζαρος Αντωνιάδης, Μέλος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: ---

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ο κος Νικόλαος Ιωακειμίδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, αποχώρησε μετά την ψήφιση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Την τήρηση των πρακτικών αναλαμβάνει ο Δημοτικός υπάλληλος κος Ηλίας Πολυδωρόπουλος. Στην αρχή επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

.....
ΑΡΙΘΜ. 154/2024: «2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από την γέφυρα των δικαστηρίων ως την οδό Βουκεφάλα"».

Στην συνέχεια ο κος Πρόεδρος, παρουσιάζει την εισήγηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δνση : Καπετάν Κώττα 1

Ταχ. Κώδικας : 531 00 Φλώρινα

Πληροφορίες : Βαΐα Φιλίππου

:Ειρήνη Καρακόλη

:Τάνια Γραμματικού

Τηλ. : 23850 45790

E-mail : techdiflo@gmail.com

προς τον Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
κ. Λάζαρο Αντωνιάδη

για την Δημοτική Επιτροπή
Δήμου Φλώρινας

Κοινοποίηση Ανάδοχο Εταιρία
: ZEYΞH ATE

zefxiate@gmail.com

ΘΕΜΑ: 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από την γέφυρα των δικαστηρίων ως την οδό Βουκεφάλα»

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τη με αριθμό 17489/27.04.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΒ012564774) σύμβαση έργου τη με αριθμό 522/2023 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 96Τ2ΩΗΙ-Ρ9Φ) περί 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με νέα ημερομηνία λήξης σύμβασης στις 04.03.2024 τη με αριθμό 9052/01.03.2024 εμπρόθεσμη αίτηση του εκπροσώπου της ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ, ανάδοχου εταιρείας κ. Στέφανου Πατεγάκη, περί χορήγησης παράτας/ης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Τα ημερολόγια του έργου, από τα οποία προκύπτουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα Τη με αριθμό 762/26.03.2024 θετική γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ περί προέγκρισης τροποποίησης της σύμβασης του έργου (2^η παράταση)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση αφού δεν αφορά σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (νέα ημερομηνία λήξης σύμβασης: 03.07.2024). Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη χορήγηση πρόσθετης προκαταβολής (πριμ) σε περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά 10% του προβλεπόμενου χρόνου στη σύμβαση.

Συνημμένα

- αίτηση ανάδοχου
- προέγκριση ΕΥΔ ΕΠ

Εσωτ. διανομή:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Φάκελος έργου

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τα παραπάνω, έχοντας υπόψη την παρ.7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]», το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα, τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87), περί οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την εγκύκλιο 1328/110575/2023 «Διαδικασία εκλογής μελών και συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής» την υπ' αρ. 02/2024 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Εκλογή μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 02-01-2024 έως 30-06-2026», τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τη με αριθμό 17489/27-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΒ012564774) σύμβαση έργου, τη με αριθμό 522/2023 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 96Τ2ΩΗΙ-Ρ9Φ), τη με αριθμό 9052/01-03-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του εκπροσώπου της ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ, ανάδοχου εταιρείας κ. Στέφανου Πατεγάκη, περί χορήγησης παράτας/ης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, τα ημερολόγια του έργου, από τα οποία προκύπτουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα, τη με αριθμό 762/26-03-2024 θετική γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ περί προέγκρισης τροποποίησης της σύμβασης του έργου (2^η παράταση) και την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση αφού δεν αφορά σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (νέα ημερομηνία λήξης σύμβασης: 03-07-2024), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση.

Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη χορήγηση πρόσθετης προκαταβολής (πριμ) σε περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά 10% του προβλεπόμενου χρόνου στη σύμβαση.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο κος Νικόλαος Ιωακειμίδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ο οποίος δήλωσε ότι «όχι, ελλιπής εισήγηση αόριστη, κάτω γράφει συνημμένα χωρίς να έχουν επισυναφθεί ώστε να ενημερωθούμε, δεν αναγράφεται τι ποσοστό του έργου εκτελέστηκε σύμφωνα με την αρχική μελέτη, τι απομένει και σε κάθε περίπτωση εάν θα τελειώσει έως 3-7-2024».

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2024.

.....
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο
Φλώρινα 10-04-2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης